

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

工程名称: 六科105室提升地坪20mm厚C15细石

 天气: 多云
 气温: 12-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 召开监理例会, 主要强调施工质量, 明确并落实 土建和水电安装存在的问题, 下达整改通知。 2. 巡查 6#箱变高低压电柜头制作。 3. 巡查 11#、13#、15# 柜体安装。 4. 巡查 17# 成孔。 5. 检查 12-15 箱变就位。	
施 工 情 况	承包单位 常州鸿业 潘海斌	施工内容及进度 1. 挡土墙施工 6 人 2. 11# 柜体安装 11 人 13# 12 人 15# 14 人 3. 17# 成孔 4 人 4. 6-8# 电柜气柜流箱、箱变头安装 6# 箱变高低压头制作。 5. 12-15 箱变就位。
其 它 事 项	昨天 4 车柜体 卸货	
本日现场监理人员: 王兴明 彭学林		
记录人: 王兴明		总监 (总监代表): 王兴明