

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

天气: 10 月

气温: 17-27℃

工程名称: 弘利电力工程队 2017 年 4 月 28 日

监  
理  
工  
作  
情  
况

- 1) 巡查 2# 集电线路组塔。
- 2) 巡查 8# 9# 6# 组塔安装。
- 3) 巡查 7-10# 导线、汇流箱接线。
- 4) 巡查开闭站挡土墙砌筑。

施  
工  
情  
况

承包单位:

施工内容及进度

杭州湾

开闭站挡土墙砌筑 157  
 2# 集电线路组塔 77  
 8、9 6# 组塔安装 40 人  
 7-10# 导线、汇流箱接线 257

其  
它  
事  
项

今天鱼塘村民堵路, 影响施工,  
 下午派出所、政府协调后村民撤路。

本日现场监理人员

王大明 曹亮

记录人: 王大明

总监 (总监代表): 王大明

江苏省建设厅监制