

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 17-29℃

工程名称: 品科中心工程2014W项目

监 理 工 作 情 况	1) 开关站挡土墙砌筑工程, 综合楼内门框安装。 2) 检查 2#集电线路架线, 高压电缆头制作。 3) 检查 8#补桩, 13#附件安装。 4) 检查 16#线路。	
施 工 情 况	承包单位 林明强	施工内容及进度 1) 开关站挡土墙砌筑 15人。 综合楼内门框安装 1人 2) 2#集电线路架线 15人 电缆头制作 2人 12-15#电缆接点 20人。 3) 8#补桩, 13#、6#附件安装 40人。
其 它 事 项	6-15#高压电缆试验合格 2#集电线路埋地电缆高压试验合格	
本日现场监理人员: 王明强 曹亮		
记录人: 王明强		总监 (总监代表): 王明强

江苏省建设厅监制