

监 理 日 记

天气: 99%
气温: 22°C - 32°C

日期: 2017年5月10日

星期: 二

工程名称: 晶科能源有限公司2017年光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查17区预埋板浇筑, 12-15区补板浇筑
2. 巡查6-15区组件螺丝紧固
3. 巡查9区、12区-15区、18区支架组件安装
4. 巡查8区组件接地扁铁焊接
5. 巡查1#集电线路组塔

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州鸿业

1. 17区预埋板浇筑15人, 12-15区补板浇筑10人
2. 6-15区组件螺丝紧固15人
3. 9区、12区-15区、18区支架组件安装25人
4. 8区组件接地扁铁焊接3人
5. 1#集电线路组塔7人

江苏隆顺

其
它
事
项

光伏组件到货3车, 卸货

本日现场监理人员

王炳波、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳波