

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六

工程名称: 晶科电力集团有限公司项目

天气: 晴
气温: 19°C - 31°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡查 12-15 区、18 区 架组件安装 2. 巡查 8 区电缆沟回填、9 区 接地扁铁焊接 3. 巡查 1#集电线路塔组塔 4. 巡查 挡土墙施工 5. 巡查 8-15 区组件螺栓紧固	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	柳州湖业 红为隆硕	1. 12-15 区、18 区 架组件安装 40 人 2. 8 区电缆沟回填 2 人、9 区 接地扁铁焊接 3 人 3. 1#集电线路塔组塔 7 人 4. 挡土墙施工 5 人 5. 8-15 区组件螺栓紧固 10 人
其 它 事 项	12 日下午停工, 并召开监理例会, 详见会议纪要	
本日现场监理人员		王炳洪、潘亮
记录人: 潘亮		总监 (总监代表): 王炳洪