

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 日

工程名称: 晶科电力泰州海陵20MW项目

天气: 晴

气温: 23℃-32℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查 17# 预埋桩浇筑 2. 巡查开关站挡土墙施工, 场地平整施工. 3. 巡查 1# 集电线路塔架线. 4. 巡查 16#, 17#, 18# 箱变安装. 5. 巡查 16#, 12# 支架组件安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	扬州鸿业 江苏隆硕	1. 17# 预埋桩浇筑 12 人 2. 开关站挡土墙施工 5 人, 平整场地 5 人 3. 1# 集电线路塔架线 7 人 4. 16#, 17#, 18# 箱变安装 20 人 5. 16#, 12# 支架, 组件安装 15 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王炳进, 曹亮		
记录人: 曹亮		总监 (总监代表): 王炳进