

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 三

工程名称: 晶科电力嘉善项目 200MW PVF9

天气: 多云

气温: 16℃-31℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 16#-18# 箱变高压电缆预留与敷设, 16#, 17# 箱变高压电缆头制作
2. 巡查 1# 集电线路塔架线
3. 巡查挡土墙压顶施工、场地平整施工
4. 巡查 14区、16区支架埋设质量, 12-15区记线、组件螺栓紧固

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭州鸿业

1. 16#-18# 箱变高压电缆敷设 9人, 16#, 17# 高压电缆头制作 2人.

2. 1# 集电线路塔架线 8人.

江苏隆顺

3. 挡土墙压顶施工 8人, 平整场地 5人

4. 14区、16区支架埋设质量 10人, 12-15区记线 9人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王火内港, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王火内港