

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 18℃-31℃

工程名称: 鼎科电力集团有限公司项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 1# 集电线路塔架线.
2. 巡查 16#、17# 箱变高压电缆头制作
3. 巡查 17# 箱变基础接地扁铁焊接.
4. 巡查 开关站 挡土墙压顶, 平整场地, 接地扁铁焊接.
5. 巡查 14#、16# 支架组件安装, 12-15 区江线, 电缆沟回填.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭州物业

1. 1# 集电线路塔架线 8 人

2. 16# 17# 箱变高压电缆头制作 2 人

3. 17# 箱变基础接地扁铁焊接 2 人

江苏隆硕

4. 挡土墙压顶 8 人, 平整场地 2 人, 接地扁铁焊接 2 人

5. 14#、16# 支架组件安装 10 人, 12-15 区江线, 电缆沟回填 13 人

其
它
事
项

箱变直流电阻、绝缘电阻测试.

本日现场监理人员

王炳海、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳海

江苏省建设厅监制