

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: —

工程名称: 昂特力嘉木具园20000㎡项目

天气: 晴
气温: 20℃-29℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查15区、12区、14区、11区直流电缆衔接, 12区逆变器电缆衔接。
2. 巡查17区、16区光伏组件支架安装。
3. 巡查开关站内墙补刷、排水沟施工。
4. 巡查18区预埋柱浇筑。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳州鹏业

1. 11区-15区直流电缆衔接, 6人, 12区逆变器电缆衔接, 2人。
2. 16区、17区支架组件安装 12人。

湖南隆顺

3. 开关站内墙补刷 2人, 排水沟施工 8人。
4. 18区预埋柱浇筑 25人。

其
它
事
项

21日下雨停工

本日现场监理人员

王火丙 李 雷亮

记录人: 雷亮

总监 (总监代表): 王火丙 李