

监 理 日 记()

天气: 雨

气温: 17℃~20℃

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

工程名称: 晶科电力嘉兴光伏组件20MW项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 16区、17区 光伏组件安装。
2. 巡查 16区 直流电缆连接。
3. 巡查 升压站 围墙施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭州鸿业

1. 16区、17区 光伏组件安装 35人

2. 16区 直流电缆连接 6人

3. 升压站 围墙施工 9人

瑞隆硕

其
它
事
项

发发监理工作联系单 023. 详见联系单

本日现场监理人员

王凡海、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王凡海