

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 27 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 18°C-31°C

工程名称: 晶科太阳能组件生产线20MW项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查开关站围墙、排水沟、大门施工.
2. 巡查16区、17区组件安装, 17区直流电缆连接.
3. 巡查18区预埋槽浇筑.
4. 巡查4区、5区电缆沟回填.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
林州鸿业	1. 开关站围墙、排水沟、大门施工 25人.
满隆硕	2. 16区、17区组件安装 15人, 17区直流电缆连接 6人
	3. 18区预埋槽浇筑 25人.
	4. 4区、5区电缆沟回填 10人.

其
它
事
项

本日现场监理人员 王炳洪, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪