

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 3 日

星期: 三

工程名称: 磊科电力嘉禾县坪坪20MWP项目

天气: 晴

气温: 17℃ - 32℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查1#集电线路塔组塔,
2. 巡查12-15区 22线. 组体螺栓紧固,
3. 巡查 8区. 9区. 16区 支架安装. 组体安装
4. 巡查 9区. 8区 22线箱安装. 逆变器安装. 电缆沟回填
5. 巡查 12区. 14区. 15区 补桩.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

郴州鸿业

1. 1#集电线路塔组塔 10人

2. 12-15区 22线. 组体螺栓紧固 8人

江苏隆硕

3. 8区. 9区. 16区 支架安装. 组体安装 50人

4. 9区. 8区 22线人员 10人

5. 12区. 14区. 15区 补桩 6人

其
它
事
项

6-15区并网

本日现场监理人员

王炳洪. 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪