

监 理 日 记()

日期: 2017年5月4日

天气: 阴

星期: 四

气温: 16℃-22℃

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查 1#集电线路塔组塔 2. 巡查 8区、9区、13区 2线组件螺丝紧固 3. 巡查 16区、12区、10区、9区 支架组件安装 4. 巡查 14区、13区 补板	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	郴州鸿业 江苏隆顺	1. 1#集电线路塔组塔 8人 2. 8区、9区、13区 组件螺丝紧固 15人 3. 16区、12区、10区、9区 支架组件安装 45人 4. 14区、13区 补板 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王火丙、王亮		
记录人: 曹亮		总监(总监代表): 王火丙