

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 6日

星期: 六

工程名称: 嘉科电力嘉禾县10kV项目

天气: 多云

气温: 18℃ - 27℃

 监
理
工
作
情
况

1. 巡查 18区、11区、12区、8区 变架组体安装
2. 巡查 挡土墙施工
3. 巡查 1# 集电线路组塔
4. 巡查 6-15区 组体螺栓紧固
5. 巡查 16#-18# 箱变基础浇筑

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

郴州地区

1. 8、11、12、18区 变架组体安装 35人

2. 挡土墙施工 15人

湖南隆平

3. 1# 集电线路组塔 8人

4. 6-15区 组体螺栓紧固 25人

5. 16#-18# 箱变基础浇筑 10人

 其
它
事
项

本日现场监理人员

王炳志、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳志