

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月7日

星期: 日

工程名称: 晶科电力有限公司光伏组件项目

天气: 阴

气温: 20℃-27℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 8区、12区、18区 支架、组件安装。
2. 巡查 9区 电缆敷设、电缆沟回填。
3. 巡查 6区-15区 组件螺栓紧固。
4. 巡查 12-15区 补桩浇筑、17区 砼柱浇筑。
5. 巡查 18# 箱变基础、~~基础~~接地扁铁焊接。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州鸿业

1. 8区、12区、18区 支架组件安装 25人

2. 9区 电缆敷设、回填 10人

江苏隆顺

3. 6区-15区 组件螺栓紧固 15人

4. 12-15区 补桩浇筑 8人、17区 砼柱浇筑 10人

5. 18# 箱变基础、接地扁铁焊接 4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王丙洪、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王丙洪

江苏省建设厅监制