

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 2日

星期: 五

天气: 晴

4. 22°C-26°C

工程名称: 品科力建楼. 19年200000元

監理工作情況

1. 查并关站围墙柱粉刷, 排水沟施工

2. 巡邏 8-10 區 電燈 沿河 田 填

3. 巡查 16区、17区组体支来水管、17区逆变器直流电缆敷设

施工内容及进度

承包单位

杭州5785

1. 开关站施工 70人

2. 8-10 电焊; 海田填 10%

江蘇陸頌

3. 16及17区出线架安装12人 17区逆变器直流电缆敷设6人

其它事项

召开监理例会，详见会议纪要

本日现场监理人员

五火丙庚 骨痛

总监（总监代表）：王火雨

记录人: 曹亮