

监 理 日 记()

日期: 2017年6月30日

星期: 五

工程名称: 昆山华力嘉木县比峰20mw项目

天气: 多云
气温: 26-31℃

监 理 工 作 情 况

1: 巡查6.7#箱变视频监控安装, 要求施工单位按规范要求进行施工。

2: 巡查18#区支架斜拉, 钻孔处没有防腐处理, 要求施工单位必须整改。

3: 巡查12#区接地, 电缆沟回填, 发现有4处光伏线埋地没有穿管, 明天开单要求整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南瑞

3人 箱变视频监控安装。

江苏建设

18区 6人 支架钻孔。

12区 6人 电缆沟回填。

2人 支架斜撑安装。

其 它 事 项

26-29, 大雨 次日没有施工。

签发: 南瑞南瑞 监理联系单001。

本日现场监理人员

王兴河 李亮

总监 (总监代表):

王兴河

记录人:

王兴河

江苏省建设厅监制