

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 一

天气: 多云转阵雨

气温: 20°C - 33°C

工程名称: 鼎科助嘉程坦坪20MW项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 16区、17区 母线螺栓紧固, 17区斜支撑安装
2. 巡查 开关站 场地硬化, 绿化区施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳州鸿业

1. 16区、17区 母线螺栓紧固 12人, 17区斜支撑安装 16人

2. 开关站 施工 18人

江苏隆硕

其
它
事
项

由于工程款问题, 施工单位上午断电, 下午送电.

本日现场监理人员

王炳洪、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪