

# 监 理 日 记 (      )

日期: 2017年 6月 7日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21°C-30°C

工程名称: 晶科能源屋顶光伏项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡查16区、17区组件安装, 16区斜支撑安装
2. 巡查开关柜门前阶梯绿化区, 跌墙粉刷
3. 巡查11区电缆沟回填

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

扬州瑞业

1. 16区、17区组件安装10人, 斜支撑安装2人

2. 开关柜施工13人

江苏隆硕

3. 11区电缆沟回填6人

其  
它  
事  
项

6日下雨未施工。

本日现场监理人员

王炳洪、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪