

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 五

天气: 阴
气温: 25°C-35°C

工程名称: 鼎科勒嘉堤岸二期项目

监 理 工 作 情 况	巡查 17区组件电缆敷设 17区江流箱安装 18区直流电缆连接 18区支架组件安装 19区道路施工	
施 工 情 况	承包单位 江科隆顺	施工内容及进度 17区组件电缆敷设 6人 17区江流箱安装 10人 18区直流电缆连接 4人 19区道路施工 4人 2辆卡车运石料 2人 18区支架组件安装 25人
其 它 事 项	下午召开监理例会, 详见会议记录	
本日现场监理人员 王炳洪、曹亮		
记录人: 曹亮		总监 (总监代表): 王炳洪