

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月17日

星期: 一

工程名称: 晶科能源光伏组件生产线

天气: 多云

气温: 25℃-36℃

监
理
工
作
情
况

巡查 17区组件焊丝紧固
18区支架组件安装
18区组件焊丝紧固
18区电缆沟开挖
18区直流电缆连接
1-4区道路施工

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
江苏隆源	17.18区组件焊丝紧固 14人 18区支架组件安装 18人 18区电缆沟开挖 2人 18区直流电缆连接 10人 1-4区道路施工 4人

其
它
事
项

发文监理联系单30, 详见联系单.

本日现场监理人员	王大为 陆 常亮	总监 (总监代表): 王大为
----------	----------	----------------

记录人: 常亮