

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 25℃-33℃

工程名称: 鼎科动力嘉木里110kV变电站

监
理
工
作
情
况

巡查 180 电缆敷设
180 支架组件安装
5 箱变高压电缆头制作、高压电缆中间头制作

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏隆硕

180 电缆敷设 1 人
180 支架组件安装 2 人
5 箱变高压电缆头制作 2 人 中间头制作 5 人

其
它
事
项

江苏隆硕招签监理联系单 30.
17 日 4 箱变恢复送电.

本日现场监理人员

王火河洪. 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王火河洪