

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 星期一

天气: 多云

气温: 25°C - 32°C

工程名称: 晶科能源有限公司20MWp项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡查17#支架安装, 12#斜撑安装, 后拉撑安装.  
14#电缆沟回填

2. 巡查2-5#箱变视频监控安装.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

江苏隆顺

1. 17#支架安装 6人, 12#斜撑安装 3人

14#电缆沟回填 6人

南瑞

2. 视频监控安装 3人

其  
它  
事  
项

1-3日下雨未施工

江苏隆顺拒签监理通知单016

本日现场监理人员

王炳洪, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪