

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 6 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 26°C-35°C

工程名称: 晶科能源嘉禾县光伏扶贫20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查 17#、18#支架、组件安装, 14#斜支撑安装, 12#电缆沟回填, 16#直流电缆连接。 2. 巡查视频监控安装调试, 综合楼空调安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏隆顺 南瑞	1. 17#、18#支架组件安装 26人, 14#斜支撑安装 2人 12#电缆沟回填 5人 16#直流电缆连接 3人 2. 视频监控安装 3人, 综合楼空调安装 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		曹亮
记录人: 曹亮		总监 (总监代表): 王火雨