

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

工程名称: 晶科太阳能组件坪屋顶项目

天气: 多云转雨

气温: 26°C-33°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 17 区组件接线、17 区支架组件安装
18 区支架安装 6-15 区清理材料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏隆政

17 区组件接线 8 人
17 区支架组件安装 6 人
18 区支架安装 19 人
6-15 区清理材料 2 人
运输材料 2 人

其
它
事
项

中午 12 点 1-5#、6# 箱变集线跳闸, 由于箱变高压头指
示牌挂错, 至今未查明原因。

本日现场监理人员

王炳洪、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳洪