

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 6 日

星期: 三

工程名称: 扬州市江都区城南污水处理厂二期工程

天气: 雷阵雨

气温: 26-35℃

监
理
工
作
情
况

巡视 12-15 国控池 2.

检查 11 日 进变口 11# 若 8 串不为电; 且 5 号管池
2 号套结 池 2 之明天检查。

检查 12-15 日 电缆 4 号 池 2 使用较差, 督促
池 2 单位整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳明池

12-15 日 国控池 2 之检修 5 人

12-15 电气 整改 6 人

8 日 支撑斜撑安装 3 人

11 日 支撑斜撑安装 4 人

12 日 支撑斜撑安装 3 人

其
它
事
项

由于赶工期 13 日 5# 进变口 没有及时防护封堵。
进变口内进入小青蛙, 导致故障。

本日现场监理人员 王兴行 曹亮

记录人: 王兴行

总监 (总监代表): 王兴行