

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 19 日

星期: 六

工程名称: 品科电力嘉禾项目

天气: 晴

气温: 26-35℃

监 理 工 作 情 况

巡视, 接地扁铁 9-10 处刷漆. 电缆沟回填.
检查 10 日 11 日 支架斜支撑安装.
检查 电缆沟盖板高压防水封堵. 不合格. 要求施工
单位. 晚上停电后 进行重新封堵.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

林州鸿

9 日 10 日 围档修补 5 人

江隆顺

9-10 接地扁铁刷漆 4 人. 沟盖板 3 人.

10 日 11 日 斜撑安装 8 人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 兴 强 曹 亮

记录人: 王 兴 强

总监 (总监代表): 王 兴 强