

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

工程名称: 西科电力苏木塔坪项目

天气: 晴

气温: 26-35℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡查 12日 斜支撑安装. 7日-8日 斜支撑螺栓紧固

检查 16日 接地扁铁焊接. 线路检查.

检查 18日 支架补装 (2组)

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

林阿玛

17日 围栏修补 5人

16日 接地扁铁焊接 线路检查 8人

18日 支架补装 (2组) 2人

12日 斜支撑安装 6人

7-8日 螺栓紧固 2人

其  
它  
事  
项

石料换旧件 50块  
掉线 光为 5块 中利塔塔 1块 刀诺 1块  
已全部集中在刘所站。

本日现场监理人员

王大为

曹亮

记录人: 王大为

总监 (总监代表): 王大为