

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 24 日

星期: 四

工程名称: 鼎科电力嘉禾城项目

天气: 多云
气温: 26-34℃

监
理
工
作
情
况

巡查 8-9 区斜支撑, 斜拉安装
检查 18 区细件补装 2 组. 18 区斜拉没有装到位.
要求民工保班组, 自检返工.
巡查 18 区 4-6 区 接地等电位线安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

郴州/陈

17 区 圆柱修补 5 人.

4-6 区 电焊电位连接 8 人.

陈学强

8-9 斜支撑安装 8 人.

18 区 2 组细件补装 2 人

材料整理 2 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈学强 廖亮

记录人: 陈学强

总监 (总监代表): 陈学强