

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 8 月 25 日

星期: 五

工程名称: 昆山新加坡产业园项目

天气: 阵雨  
气温: 26-34℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视 6区 接地连接处安装. 接地连线未按设计  
要求施工. 已告知施工方整改.  
检查 7-8区 斜撑安装. 部分螺栓紧固不到位.  
要求施工方整改并自检. 整改后.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

柳州鸿生

17-18区 围档修缮 5人

江苏泰欣

6区 接地连接 8人

7-8区 斜撑安装 10人

其  
它  
事  
项

华为后台调试设备变更通知.

本日现场监理人员

王亚明 曹亮

记录人:

王亚明

总监 (总监代表):

王亚明