

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 28日

星期: _____

工程名称: 盐城港疏浚工程二期工程

天气: 晴
气温: 24℃-33℃

监 理 工 作 情 况

巡视 7区、8区 组件架连接地线安装
9区-11区 后拉撑安装。
16-18区 围栏修补。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

村田海业

围栏修补 4人

海隆源

9区-11区 后拉撑安装 20人

7区、8区 组件架连接地线安装 8人

其 它 事 项

本日现场监理人员

王火丙 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王火丙