

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 7 日

星期: 一

工程名称: 科力嘉利理库20mup2000

天气: 多云
气温: 26°C ~ 37°C

监
理
工
作
情
况

上午检查66-18区变压器, 查如下问题:

16区24号变压器开关未开, 9号变压器开关未开

26号变压器其中一半不发电.

18区24. 28号变压器其中一半不发电, 已通知施工单位及业主汇报.

8区及24号变压器, 18区后拉撑安装

17区围井短连施工. 场区围木栏施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏隆顺

8区、18区后拉撑安装 8人

17区围井短连施工 8人

场区围木栏施工 5人

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙丙洪, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表):

孙丙洪