

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 8 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 27°C-36°C

工程名称: 鼎利新能源材料有限公司

监
理
工
作
情
况

上午检查12-15区逆变器, 查出问题:
 12区1号逆变器-一半不发电, 13区12号逆变器-一半不发电.
 14区13号逆变器-一半不发电, 14号逆变器-一半不发电.
 14区9号逆变器-一半不发电, 7号逆变器-一半不发电.
 15区2号逆变器-一半不发电, 2号-一半不发电, 12号-一半不发电.
 场区围栏施工, 18区、17区组件短连安装.
 场区安全标示桩填埋, 8区箱变静, 18区后拉撑安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏隆顺

场区围栏施工 4人
 18、17区组件短连安装 4人
 场区安全标示桩填埋 3人
 18区、8区后拉撑安装 9人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王炳池、曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王炳池