

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 13

工程名称: 6.3kV 配电室改造工程

天气: 4.16.17
气温: 17.27°C

监 理 工 作 情 况	1. 检查开关站综合柜整改。 污水池 化粪池 钢筋绑扎。 2. 巡查 4-5日 附件安装 整改。 3. 巡查 13日 附件安装 4. 巡查 10-15日 电缆敷设 整改。 5. 巡查 17日 挖基坑 18日 浇筑	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	柳州鸿生 冯隆强	1. 开关站 整改 2人 化粪池 污水池 钢筋绑扎 6人 挡土墙 挖土 1人 2. 13日 附件安装 7人 3. 4-5日 附件整改 10人 4. 18日 浇筑 15人 5. 10-15日 电缆敷设 25人
其 它 事 项	附件上车未卸车。 由于路不好走, 车已回头! 监理罚单 24号 各1000元 柳州鸿生 冯隆强	
本日现场监理人员		王 兴 明
记录人: 王兴明		总监(总监代表): 王兴明