

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 二

工程名称: 品科 100MW 炉内化灰炉内化灰发电项目

天气: 多云

气温: 17-31℃

监 理 工 作 情 况	1: 检查开关站污水池 每 支模。 2: 巡查 4-5 区 组件安装整改。 3: 巡查 3-5 区 电气整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	林州鸿业 江苏源欣	1: 开关站 污水池 支模 6人 2: 4-5 区 组件 安装 20人 3: 15 区 组件 安装 13人 4: 3-5 区 电气 整改 25人
其 它 事 项	昨天大雨停工。 前天 5 车 组件 昨天 9 车 组件 卸货。 今天 业主质量部袁师来项目巡查, 整改 28 项。	
本日现场监理人员		王兴明
记录人: 王兴明		总监 (总监代表): 王兴明