

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 19 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 17-29℃

工程名称: 品斜电房新建工程2000kVA项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查开闭站环水池浇筑. 2: 检查 16日 柜架浇筑. 3: 检查 4-5日 柜架补浇. 4: 检查 13日 柜架安装整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	柳叶鸿业	开闭站环水池浇筑 6人 16日 浇筑柜架 13人 17日 线孔 5人 4-5 补浇柜架 10人 13日 柜架安装整改. 7人
其 它 事 项	材料到货1车.	
本日现场监理人员		王兴河
记录人: 王兴河		总监(总监代表): 王兴河