

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 17-28℃

工程名称: 晶科太阳能组件200MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查升压站污水池拆模, 化粪池钢筋绑扎。 2. 检查 10 日补桩 支垫细件安装, 个别补桩不符合要求。 要求施工单位整改。 3. 检查 12-15 日电缆敷设, 由于拖 4.28 新网, 电缆 沟路未回填。 4. 检查 18 日浇筑, 有桩位歪斜, 要求施工单位纠正。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	柳州鸿业 江苏隆顶	升压站污水池拆模, 化粪池钢筋绑扎 6 人 挡土墙 挖土 机械 1 台。 18 日浇筑 15 人 17 日成桩 2 人。 10 日细件安装 13 人 13 日细件安装 7 人。 12-15 日电缆敷设 25 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王月红
记录人: 王月红		总监 (总监代表): 王月红