

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月22日

星期: 六

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房

天气: 晴

气温: 17-29℃

监 理 工 作 情 况	1: 巡查开关柜化整池污水池清洗。 2: 巡查 10# 柜件安装。 3: 巡查 14# 柜件安装, 部分安装不合格已通知整改。 4: 巡查 12-15# 高压柜制作, 电气接地。 5: 巡查 15# 柜件安装。	
施 工 情 况	承包单位 苏州鸿业 江苏宏源	施工内容及进度 1: 开关柜化整池清洗, 污水池清洗 6人 2: 10# 柜件安装 12人 3: 14# 柜件安装 7人 4: 15# 柜件安装 14人 5: 12-15# 电气施工 25人 6: 18# 柜件 4人
其 它 事 项	21日 中雨 停工	
本日现场监理人员		王洪波 曹亮
记录人: 王洪波		总监 (总监代表): 王洪波