

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

天气: 12/13

星期: 四

气温: 18-30℃

工程名称: 110kV 变电站, 电压 20kV, 10kV 配电

监 理 工 作 情 况	1: 巡查开关站挡土墙施工情况。 2: 巡查 7-8 日补桩, 组件安装。 3: 巡查 13 日, 15 日组件, 昨天 14 日还未整改。 4: 巡查 12-15 日逆变器, 汇流箱电缆敷设情况。 5: 巡查 18 日光伏	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	常州鸿业	1: 开关站 挡土墙 施工 2 10 人 2: 7.8 日 补桩, 组件安装 12 人。 3: 13 日 15 日 组件安装 25 人。 4: 12-15 日 电缆施工 25 人 5: 18 日 光伏 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王兴明 曹亮		
记录人: 王兴明		总监 (总监代表): 王兴明