

监 理 日 记()

日期: 2015 年 9 月 25 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 25℃-34℃

工程名称: 品科 10kV 20MW 变电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视进场道路修建, 确定道路修建标准为净宽 不小于 3.5m, 加强现场安全管理, 引导村民不要进入 施工区域, 避免发生交通事故。做好村民进行清理工作。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	江西 西 海 系	总包 4 人。 1. 挖掘机 1 辆。 进场道路铺设碎石 50 米, 开挖路肩 100 米。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	王 1613		总监 (总监代表):
记录人: 王 1613			