

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 25-35℃

日期: 2016 年 9 月 26 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	检查进升关站道路整修, 协调进场木材材料 清理工作。	
施 工 情 况	承包单位 江西祥泰	施工内容及进度 总包5人 3台挖机, 农用卡车2辆. 进场道路碎石铺设50米, 路基宽200米. 放置小泥房3处, 道路水渠放置1处. 直径水泥管4根, 进场木材材料清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王凡明
记录人: 王凡明		总监 (总监代表):