

## 监 理 日 记( )

日期: 2016年 9月 27日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17-27℃

工程名称: 晶科电力嘉禾垌坪20MW光伏电站

|                            |                                 |                                                              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视进场道路修建, 协调村民闹事。             |                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                            | 施工内容及进度                                                      |
|                            | 江西祥泰                            | 总包6人<br>1台挖机, 农用卡车2辆, 压路机1台。<br>进场道路碎石已铺设50米, 路基已修<br>建300米。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 开荒时木材林地之受限, 村民说此地不<br>属, 要求付20。 |                                                              |
| 本日现场监理人员                   | 王长山                             |                                                              |
| 记录人: 王长山                   | 总监 (总监代表):                      |                                                              |

江苏省建设厅监制