

监 理 日 记()

日期: 2016 年 10 月 5 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 29/18°C

工程名称: 西桥电力新村 20mwp 光伏项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视发现由业主直接发包的光伏区围控施工, 因土方量较大, 围控材料偏少, 砂浆强度太低, 已发邮件给业主方说明, 建议由本标段负责施工整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
西
祥
泰

开挖光伏区土方, 平整场地。
2 台装载机
1 台挖掘机。
司机等各, 施工 1 名, 其他管理人员 4 人。

其
它
事
项

勘察单位: 来现场。

本日现场监理人员

沈海波

李月海

记录人: 李月海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制