

监 理 日 记()

日期: 2016年10月25日

星期: 二

工程名称: 无锡科泰木业20MW老灰泥母

天气: 多云 小雨

气温: 21/20℃

监
理
工
作
情
况

综合楼基础挖土结束. 现场地基验槽. 基础挖至老土层. 符合勘探设计的要求. 同意验槽. 回填碎石.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
西
祥
泰

综合楼基础挖土完成.
回填碎石. 挖土机1台. 装载机1台. 司
机2人.
刮草清表1人

其
它
事
项

打水井2口.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制