

监 理 日 记()

日期: 2016年10月30日

星期: 月

工程名称: 昌科电力有限公司20MW炉内式电站工程

天气: 阴. 风
气温: 15/13℃

监
理
工
作
情
况

土建单位综合楼基础承台柱子钢筋绑扎定位, 基础承台模板支设及加固完成. 基础承台浇筑C30砼 70m³, 时间 16:30 ~ 20:00, 有砼浇筑单. 有振捣棒1台. 砼工8人. 升成施工作业开始搭设塔吊架. 20人. 进场施工道路搭设. 挖土机1台. 司机1名. 测量工2人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
西
祥
泰

综合楼基础承台支设. 扎钢筋. 浇筑砼. C30. 70m³. 留置试块2组. 升成塔吊架. 进场道路搭设. 制章6人.

其
它
事
项

江西祥泰部分管理人员撤场

本日现场监理人员

王成洪 孙海

记录人: 孙海

总监 (总监代表):