

监 理 日 记()

日期: 2016年10月31日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 16/12℃

工程名称: 华电电力工程2014年分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况综合楼基础承台拆除模板及基础拉结筋
钢筋。

场内进场道路修建1台拉机。测量水。

外线塔杆基础挖坑土方。20L。

山后清表割草6L。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况华
中
建
设外线塔杆基础挖坑土方20L。
综合楼基础承台拆除模板4L。基础拉结筋
钢筋4L。
场内进场道路修建1台拉机。测量水。
山后清表割草6L。

江西祥泰

其
它
事
项

江西祥泰无管施工人员进场

本日现场监理人员

王明浩 余海

记录人:

余海

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制