

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 4日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23/11

工程名称: 鼎科电力泰林县2011MW光伏分布式发电项目

监
理
工
作
情
况

施工外包班组 综合楼基础框架梁砌砖胎模6L。
场区进场道路修建1台挖机。1台装载机。司机2人。
测量2人2名。
外线塔杆基础挖土20L。2#塔杆钢吊钩绑孔4L。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江西祥泰

外包班组. 综合楼基础框架梁砌砖胎模6L。
场区进场道路修建。

华电建设

外线塔杆基础挖土20L。2#塔杆基础绑孔钢吊钩4L。

其
它
事
项

江西祥泰总现场无人, 综合楼外包队无人管。现场无技术
人员。无安全员。综合楼2#至今无未报检任何资料。钢吊钩
材料书合格证。打检测报告。未报检送检。检测报告未出。
送检记录。未报检送检。自检设计人签字。现场无安全员。存在安全隐患。

本日现场监理人员

王德胜 - 钊

记录人:

钊

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制