

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 11月 6日

天气: 晴

气温: 28/17℃

星期: 日

工程名称: 崑崙山风电场20MW分布式光伏发电项目

对综合楼基础地梁钢筋进行验收。目前施工方无总包单
位。只有分包单位。钢筋的材料均未提供合格证及送检取样复
试。未上报所有资料。监理已通知施工单位限期提供合格证及
一些必要的检查验收。钢筋绑扎符合国家标准。基础20
的钢筋采用了搭接。现场未做取样送检。后经之协商。
开光站配电房基础开挖土方。地基验槽。土方全部验收。渣土
清运至8.0m³自卸
对线杆基础渣土清运至C20砼17.5m³。人工自挖井 6:00~16:00
试坑 3处。

承包单位	施工内容及进度
华电建设	升线塔杆2处基础渣土清运C20砼17.5m ³ 。人工自挖井30C 1处塔杆基础开挖土方4C。) 处8m ³ 塔基开挖土方并 综合楼基础地梁钢筋绑扎6C。木工基础地梁支模8C。 水电工程预埋管子2C 开光站配电房开挖基础土方1处。地基验槽。渣土 清运至8.0m ³ 自卸。土方4C。

其它事项
现场无总包单位。甲方记录。因混凝土浇筑
未支卡车支架

本日现场监理人员: 王明浩 王海波
记录人: 王海波 总监(总监代表):