

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 2日

星期: -

天气: 多云

气温: 26/16℃

工程名称: 晶科电力有限公司20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	2#外线3#塔基础浇筑C20砼进行旁站. 自上午8:00起 2#外线材料21C. 时间上午7:00~下午16:00, 回通线地1组 综合楼基础地梁支设模板进行检查. 开关站配电房基础梁台钢筋. 模板进行验收. 2#开关站配电房基础梁台浇筑C30砼进行旁站. C30砼 18:00起. 自卸. 砼浇筑24C. 时间16:00~18:00.	
施 工 情 况	承包单位 华电建设 外电施工 王电班	施工内容及进度 外线3#塔基础浇筑C20砼 8:00起. 2#外线. 自上午8:00起 1#塔6C开关站基础土方. 2#外线塔基础土方. 开关站6C 综合楼基础地梁支设模板8C 开关站配电房基础梁台及钢筋绑扎钢筋6C. 浇筑模板 板6C. 浇筑基础浇筑C30砼 18:00起. 自卸商砼. 4C.
其 它 事 项	现场无安全隐患.	
本日现场监理人员	王电班 王电班	
记录人: 王电班	总监 (总监代表):	