

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 8 日

星期: 二

工程名称: 晶科电力嘉善县20MW分布式光伏电站

天气: 阴·小雨

气温: 14/9℃

监 理 工 作 情 况	对外线4#塔基础浇筑C20砼进行旁站, 自挖拌2.12m³。 2#塔材料30% 时间 12:00~16:00. 留置试块1组。 对外线2#、8#、9#、10# 塔基础验收, 2#塔材料钢筋验收。 开关站基础承台砼进行验收, 泥电房基础柱梁及模板验收。 对外电房基础柱浇筑C30砼进行旁站, 时间 16:00~17:00 3.0m³, 自卸砼, 机械振捣, 砼2计4<本2次。 对综合楼基础梁模板支设进行检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
外 包 施 工 班 组	华建建设 外包施工班	对外线4#塔基础浇筑C20砼2.12m³, 2#材料自挖拌30% 1#塔6<柱基坑, 10#塔4<柱基坑, 5#、6#塔爆破 综合楼基础梁支设模板8< 开关站泥电房基础柱梁钢筋2<、支模板3<, 浇筑C30 商品砼3.0m³, 4< 进场后红线外道路修建砼路面, 装设路面, 铺米石面层
其 它 事 项	现场无安全管理人,	
本日现场监理人员	王以清 孙海	
记录人:	孙海	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制